

Voor dit project geldt de volgende planning/fasering.

Datum/periode	Activiteit	Fase
Februari 2004	Start ontwikkeling Oranjetooren	Projectontwikkeling
April 2005	Budget elementenraming opgesteld	Projectontwikkeling
September 2005	Overeenkomst van ruiling (grondruil gemeente en Patrimonium)	Projectontwikkeling
December 2006/januari 2007	Idee toepassing houtpelletketel/onderzoek DWA naar mogelijkheden houtpelletketel	Projectontwikkeling
Januari 2007 tot en met mei 2007	Overleg met gemeente over houtpelletketel	Projectontwikkeling
April 2007	Begroting voor aanbesteding gereed	Projectontwikkeling
9 Mei 2007	Indienen vergunningaanvragen	Projectontwikkeling
Mei tot en met september 2007	Overleg brandweer over houtpelletketel	Projectontwikkeling
11 juli 2007	Contract met aannemer	Projectontwikkeling
29 juni 2007	Contract met W-installateur	Projectontwikkeling
April 2008	Keuze voor aanvulling concept met PV-systeem	Projectontwikkeling
5 november 2007	Start bouw/eerste paal	Projectrealisatie
December 2008	Start installatie houtpelletketel	Projectrealisatie
November 2009	Oplevering Oranjetooren	Projectrealisatie